

Das Land musste die 1975 erbaute Schule wegen Erweiterungen des Bildungsangebotes sowie baulicher und funktioneller Mängel vergrößern und generalsanieren.

Die Kosten für diese Baumaßnahmen beliefen sich nach ca. sechsjähriger Bauzeit auf rd. 4,6 Mio. Euro.

Die Überschreitung der ursprünglich auf 3,92 Mio Euro geschätzten Kosten entstand vor allem durch die mit der langen Bauzeit verbundenen Indexsteigerungen.

Die lange Planungs- und Ausführungsdauer war durch die Art der Mittelbereitstellung, durch Planungswerteiterungen und die Notwendigkeit, die Arbeiten überwiegend in der Ferienzeit durchzuführen, bedingt.

Der LRH empfahl daher, derartige Bauvorhaben künftig auf Basis einer exakteren Planung rascher abzuwickeln. Außerdem sollte die Mittelbereitstellung dem Baufortschritt besser angepasst werden.

*Sie finden die Ergebnisse der Initiativprüfung des LRH unter <http://www.lrh-ooe.at>.
Rückfragen bitte an Reinhard Bauer, Tel.: 0732-7720/11428*